Załacznik nr 5 - Zapytania Ofertowego 8 / TI / 2023

| Nr | Harmonogram - Siedziba PSO MASKPOL S.A. Konieczki 42-140 Panki - ROBOTY DEKARSKIE | Numer tygodnia | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ***Budynek 29*** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Montaż ruszowań, daszków i zabezpieczenie BHP | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Roboty rozbiórkowe, demontażowe | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Roboty budowlane - przebudowa murków, podstaw pod wentylatory, przekłądki wentylacji | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Wykonanie warstw pokrycia dachowego - izolacji przeciwwilgociowej i membrany dachowej | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Wykonanie obróbek blacharskich, orynnowania, rur spustowych i wpięcie do sieci zakładowej | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Utylizacja odpadów | | | | | | | | | | | | |
| | ***Budynek 35*** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Montaż ruszowań, daszków i zabezpieczenie BHP | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Roboty rozbiórkowe, demontażowe | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Roboty budowlane - przebudowa murków, podstaw pod wentylatory, przekłądki wentylacji | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Wykonanie warstw pokrycia dachowego - izolacji przeciwwilgociowej i membrany dachowej | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Wykonanie obróbek blacharskich, orynnowania, rur spustowych i wpięcie do sieci zakładowej | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Utylizacja odpadów | | | | | | | | | | | | |